

# 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目

## 绩效评价报告

晋晋彤绩评[2023]0011 号

主管部门：永济市教育局

实施单位：永济市职业中专学校

委托单位：永济市财政局

评价机构：山西晋彤会计师事务所有限公司

主 评 人：宋美莲

2023年11月



## 目 录

摘 要 .....	7
绩效评价报告 .....	13
一、基本情况 .....	13
（一）项目概况 .....	13
（二）项目绩效目标 .....	17
二、绩效评价工作开展情况 .....	17
（一）绩效评价目的、对象和范围 .....	17
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法 .....	18
（三）评价依据 .....	21
（四）绩效评价工作过程 .....	22
（五）评价基准日 .....	23
三、综合评价情况及评价结论 .....	23
（一） 综合评价情况 .....	23
（二）评价结论 .....	25
四、绩效评价指标分析 .....	25
（一）项目决策情况 .....	25
（二）项目过程情况 .....	30
（三）项目产出情况 .....	33
（四）项目效益情况 .....	36
五、主要存在的问题及原因分析 .....	39

六、结果应用建议 ..... 40

七、其他需要说明的问题 ..... 41

八、附件 ..... 42

    附件 1: 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价指标得分表 ..... 42

    附件 2: 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目基础数据表 .. 47

    附件 3: 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价访谈记录 ..... 49

    附件 4: 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价调查问卷分析报告 ..... 51

    附件 5: 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目资金合规性检查报告 ..... 54

# 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目 绩效评价报告

## 摘 要

山西晋彤会计师事务所有限公司接受永济市财政局委托，遵循科学规范、公平公正、绩效相关的原则，对永济市职业中专学校产教融合基地建设项目进行了绩效评价，按照绩效评价工作方案确定的评价指标、评价标准和评价方法，对资金进行定量定性分析和综合评价。现将绩效评价报告摘要如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）立项背景

永济市职业中专学校是一所全日制公办职业技术学校。学校位于涑水西街，隶属于永济市教育局，学校原有的教学场地较小，设施陈旧，基础和环境较差。有限的实训条件限制了学校职业教育产教融合发展。

产教融合基地建设项目的实施可有效满足现阶段教育事业的发展，有利于提高中等职业教育的办学水平，从根本上解决永济市职业中专学校基础设施不足的问题。因此，项目建设十分必要。

#### （二）项目资金情况

截至 2023 年 8 月 31 日，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目到位资金总额为 37223994.94 元，其中：专项债券资金到位 36000000.00 元，财政配套资金 700000.00 元，学校自有资金 523994.94 元。明细如下：

## 资金到位明细表

单位：元

年度	资金文号	资金	资金性质
2020 年		700000.00	财政配套资金
2021 年	永财预〔2021〕015 号	13000000.00	专项债券资金
2023 年	永教财字〔2023〕36 号	20000000.00	专项债券资金
2023 年	永财预〔2023〕015 号	3000000.00	专项债券资金
		523994.94	自有资金
合 计		37223994.94	

## (三) 资金投入和使用情况

截至 2023 年 8 月 31 日，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目投入资金 37372068.60 元，实际支出资金 37223994.94 元，其中：财政配套资金支出 700000.00 元，专项债券资金支出 36000000.00 元，自有资金支出 523994.94 元；应付款项（工程款质保金）148073.66 元，明细如下：

## 资金支出明细表

单位：元

序号	资金用途	收款单位	支付金额	资金性质
1	建筑服务测绘费	永济市平安测绘有限公司	18000.00	财政应返还额度
2	建筑服务测绘费	永济市平安测绘有限公司	16185.00	专项债券
3	沉降观测技术服务费	运城市高宇测绘有限公司	14027.00	专项债券
4	城市基础设施配套费	永济市财政局待报解预算收入	302136.24	财政拨款资金
5	防雷检测费	山西鸿志诚防雷装置检测有限公司	16185.00	专项债券
6	风险评估费	永济市河东社会风险评估有限公司	5000.00	零余额账户
7	工程检测费	太原市晋广瑞岩土工程勘察检测有限公司	38000.00	专项债券
8	工程款	嵘耀建设科技集团有限公司	35041103.00	专项债券

序号	资金用途	收款单位	支付金额	资金性质
9	工程造价费	首辅工程设计有限公司	85100.00	专项债券
10	工程监理费	山西晋拱威建设工程有限公司	535800.00	专项债券
11	可研报告编制费	山西容大工程管理服务股份有限公司 运城分公司	64100.00	零余额账户
12	人防建设费	永济市财政局待报解预算收入	13996.68	财政应返还额度
			147862.02	财政拨款资金
13	图纸设计费	中盛弘宇建设科技有限公司	419700.00	零余额账户
			120200.00	财政拨款资金
			159600.00	专项债券
14	项目变更图纸设计费	中盛弘宇建设科技有限公司	30000.00	专项债券
15	水土报告编制费	山西智敏企业管理咨询有限公司	20000.00	财政应返还额度
16	土地勘察费	山西省第八地质工程勘察院	113000.00	零余额账户
17	消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	2000.00	专项债券
18	消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	16100.00	专项债券
19	变更消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	10900.00	专项债券
20	竣工财务决算审计	山西高盛新会计师事务所有限公司	35000.00	专项债券
	合 计		37223994.94	

## 二、项目绩效目标

根据永济市职业中专学校编制的绩效目标申报表、绩效自评报告等相关资料，评价组梳理出以下绩效目标：

### （一）总体目标

新建 1 栋 5 层实训楼，占地 2160 m<sup>2</sup>，建筑面积 10800 m<sup>2</sup>，以及供电、供水、排水等附属工程。项目建成后可容纳学生 4000 人。

### （二）项目绩效指标

## 1. 产出指标

数量指标：工程建设建筑面积  $\geq 10800$  平方米。

质量指标：工程质量合格率 100%。

时效指标：项目于 2021 年 6 月 10 日开工，2022 年 6 月 9 日完工。

成本指标：控制在预算内。

## 2. 效益指标

社会效益：本项目建成后将改善永济市职业中专学校的办学条件，培养更多技能型人才，满足全市及周边日益增长的适龄少年对入学的需求和在校师生工作学习的需要，促进职业教育事业的发展，解决学生家长的后顾之忧。

满意度指标：师生满意度  $\geq 98\%$ 。

## 三、评价结论

评价组通过比较法、因素分析法、公众评判法等评价方法，对永济市职业中专学校产教融合基地建设项目进行了现场核查、对比分析、指标评分、报告撰写等必要的评价程序。最终形成评价结果：总分 84.05 分，评价等次为“良”。项目绩效评分表详见下表：

永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评分表

指标	A 决策	B 过程	C 产出	D 效益	合计分值
权重分值	20	20	30	30	100
评分值	19.3	17	23	24.75	84.05
得分率	96.50%	85.00%	76.67%	82.50%	84.05%

## 四、主要存在的问题及原因分析

### （一）存在的问题及原因分析



1. 项目绩效部分指标设置不精准。主要原因是项目实施单位对绩效目标指标体系的设置不够了解，仍需进一步完善。

2. 设计合同未按照合同约定付款。

3. 施工方在未取得施工许可证的情况下提前开工，不符合《建筑工程施工许可管理办法》的规定。

4. 完成工程量与设计工程量不符。设计内容有监控录像机 3 台，但实际完工没有；实际完工有新建 1 座框架结构附属用房（发电机及泵房），建筑面积 110 平方米；栽植绿篱 1400.72 平方米，空调 101 台，但设计内容没有。

5. 项目未实现工程成本节约，项目建设工程实际成本超过签约合同价，竣工结算为 35189176.66 元，工程预算为 32871800.00 元，工程成本节约率为-7.05%，项目支出超出预算，未实现成本节约。主要原因是设计方案不完善，导致多次施工变更，增加成本。

6. 工程完工不及时，影响项目及时投入使用，计划工期：2021 年 6 月 10 日-2022 年 6 月 9 日，实际工期：2021 年 6 月 9 日—2023 年 4 月 9 日。

## （二）问题改进建议

1. 加强项目绩效管理，科学合理设定项目绩效指标。

2. 严格按照合同约定付款，保证工程按期完工。

3. 严格遵守施工许可相关规定，按照项目建设基本程序开展工作。

4. 加强项目前期设计，确保设计方案完整、准确；加强项目实施过程中的设计变更、施工变更签证的管理和控制。

5. 制定科学的施工进度计划及有效措施，确保项目按期完工；加强项目监督考核工作，确保工程质量。

## 五、结果应用建议

### 1. 提升教学质量

高质量的教学是吸引学生的关键因素。学校应致力于提升教学质量，确保教师队伍的专业素质和爱岗敬业精神，同时投入更多资源用于教学设备和教材的更新与优化，以保障教学质量和生源质量。

### 2. 挖掘潜力，争取资金

实训楼投入使用后，截至评价日仅开设三个专业，未达到预期效果，主要原因是设备投入需大量资金，学校资金不足。建议学校从以下几个方面筹措资金：

（1）学校应积极争取教育部门、政府的支持，申请专项资金用于实训楼设备投入。

（2）争取企业赞助、实行学校与企业合作，通过捐赠设备或定向培训技术人才的方式获得资金支持。

（3）学校自筹：学校利用自有资金、先开设设备投入较低的专业，如：舞蹈、美术等专业。

（4）面向社会开放，开展多种多样的培训课程，丰富培训内容，培养多元化技术人才、增加收入。

### 3. 加强宣传推广，扩大招生范围

有效的宣传推广有助于提高学校的知名度和影响力。学校可以充分利用线上线下渠道进行宣传，如制作精美的招生宣传册、网站和社交媒体平台的运营、参与各类教育展览等。同时，开展有针对性的宣传活动，向目标学生群体展示学校的优势和特色。力求培训更多技术型人才，服务社会，使财政资金发挥最大效益。

# 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目 绩效评价报告

晋晋彤绩评[2023]0011 号

为全面了解永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的实施效果和资金使用情况，保障财政资金使用的安全性、有效性，进一步提升财政资金管理精细化水平，山西晋彤会计师事务所有限公司受永济市财政局的委托，通过实地走访，现场核查与项目有关的文件、管理制度、财务等资料，对有关人员进行访谈，发放调查问卷，对收集到的有关数据、文件进行认真整理、分析和研判，完成了本次绩效评价工作。现报告如下：

## 一、基本情况

### （一）项目概况

#### 1. 项目背景

大力发展职业教育，不仅是推进我国工业化、现代化的迫切需要，是促进社会就业和解决“三农”问题的重要途径，也是完善现代国民教育体系的必然要求。“十三五”规划指出“推进职业教育产教融合、完善现代职业教育体系，加强职业教育基础能力建设。推动具备条件的普通本科高校向应用型转变。推行产教融合、校企合作的应用型和技术技能人才培养模式，促进职业学校教师和企业技术人才双向交流。推动专业设置、课程内容、教学方式与生产实践对接。促进职业教育与普通教育双向互认、纵向流动。逐步分类推进中等职业教育免除学杂费，实行国家基本职业培训制度”。可见发展职业教育已成为我国教育事业发展的重点工作。

永济市教育事业发展“十四五”规划（2021—2025）指出“进一步整合全市职业教育资源、创造完善条件，筹备专科层次职业大学建设。统筹做好成人教育和职业教育培训工作，构建学习型社会。逐步形成产教融合，中职高职衔接，职业教育与普通教育相互贯通，规模相当，专业设置、人才培养与永济经济和社会发展更加契合的现代职业教育体系”。

国家高度重视职业教育。中职教育是我国职业教育的重要组成部分，近几年为国家经济建设培养并输送了大批适应国家经济发展需要的一线技能型人才。因此，中职学校应加强对学生实际操作能力和职业素养的培养，高度重视实训教学。中职学校建设实训基地的目的不仅是提高学生的实践技能水平，更重要的是从职业态度、职业意识、职业习惯养成等方面培养学生的职业品质。

## 2. 项目内容及实施情况

产教融合基地建设项目内容为：实训楼的建筑结构、给排水、暖通、电气以及室外综合管沟管网，道路硬化，绿化，室外水电暖，消防等附属工程；实训楼占地 2160 平方米，框架结构地上五层，建筑面积 10800 平方米。

永济市职业中专学校产教融合基地建设项目，2020 年 10 月取得环评登记手续，2021 年 1 月取得用地预审与选址意见书（用字 140881202100001 号），2021 年 4 月取得建设工程规划许可证（建字第 140881202103003 号），2021 年 5 月 6 日在山西招投标公共服务平台、山西省政府采购网、全国公共资源交易平台发布招标公告，设计中标单位为中盛宏宇建设科技有限公司，监理中标单位为山西晋拱威建设工程有限公司，2021 年 5 月 28 日在运城市公

共资源交易中心开标，施工中标单位为山西嵘耀建设工程有限公司，2022年3月办理建设工程施工许可证。项目计划开竣工日期：2021年6月10日-2022年6月9日，实际竣工日期：2023年4月9日，2023年4月18日永济职业中专学校组织勘察、设计、监理、施工单位对项目进行了竣工验收，出具了竣工验收证明书，验收合格。

### 3. 资金到位情况

截至2023年8月31日，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目到位资金总额为37223994.94元，其中：专项债券资金到位36000000.00元，财政配套资金700000.00元，学校自有资金523994.94元。明细如下：

资金到位明细表

单位：元

年度	资金文号	资金	资金性质
2020年		700000.00	财政配套资金
2021年	永财预〔2021〕015号	13000000.00	专项债券资金
2023年	永教财字〔2023〕36号	20000000.00	专项债券资金
2023年	永财预〔2023〕015号	3000000.00	专项债券资金
		523994.94	自有资金
合 计		37223994.94	

### 4. 资金投入及使用情况

截至2023年8月31日，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目投入资金37372068.60元，实际支出资金37223994.94元，其中：财政配套资金支出700000.00元，专项债券资金支出36000000.00元，自有资金支出523994.94元；应付款项（工程款质保金）148073.66元。资金支出明细如下：

## 资金支出明细表

单位：元

序号	资金用途	收款单位	支付金额	资金性质
1	建筑服务测绘费	永济市平安测绘有限公司	18000.00	财政应返还额度
2	建筑服务测绘费	永济市平安测绘有限公司	16185.00	专项债券
3	沉降观测技术服务费	运城市高宇测绘有限公司	14027.00	专项债券
4	城市基础设施配套费	永济市财政局待报解预算收入	302136.24	财政拨款资金
5	防雷检测费	山西鸿志诚防雷装置检测有限公司	16185.00	专项债券
6	风险评估费	永济市河东社会风险评估有限公司	5000.00	零余额账户
7	工程检测费	太原市晋广瑞岩土工程勘察检测有限公司	38000.00	专项债券
8	工程款	嵘耀建设科技集团有限公司	35041103.00	专项债券
9	工程造价费	首辅工程设计有限公司	85100.00	专项债券
10	工程监理费	山西晋拱威建设工程有限公司	535800.00	专项债券
11	可研报告编制费	山西容太工程管理服务股份有限公司运城分公司	64100.00	零余额账户
12	人防建设费	永济市财政局待报解预算收入	13996.68	财政应返还额度
			147862.02	财政拨款资金
13	图纸设计费	中盛弘宇建设科技有限公司	419700.00	零余额账户
			120200.00	财政拨款资金
			159600.00	专项债券
14	项目变更图纸设计费	中盛弘宇建设科技有限公司	30000.00	专项债券
15	水土报告编制费	山西智敏企业管理咨询有限公司	20000.00	财政应返还额度
16	土地勘察费	山西省第八地质工程勘察院	113000.00	零余额账户
17	消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	2000.00	专项债券
18	消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	16100.00	专项债券
19	变更消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	10900.00	专项债券
20	竣工财务决算审计	山西高盛新会计师事务所有限公司	35000.00	专项债券
	合 计		37223994.94	

山西晋彤会计师事务所有限公司

联系电话：0359-7027980

地址：运城市盐湖区安邑街道周西路运城日报社数字传媒中心西楼 1008

## （二）项目绩效目标

根据永济市职业中专学校编制的绩效目标申报表、绩效自评报告等相关资料，评价组梳理出以下绩效目标：

### 1. 总体目标

新建 1 栋 5 层实训楼，占地 2160 m<sup>2</sup>，建筑面积 10790.58 m<sup>2</sup>，以及供电、供水、排水等附属工程，项目建成后可容纳学生 4000 人。

### 2. 项目绩效指标

#### （1）产出指标

数量指标：工程建设建筑面积 ≥ 10790.58 平方米。

质量指标：工程质量合格率 100%。

时效指标：项目于 2021 年 6 月 10 日开工，2022 年 6 月 9 日完工。

成本指标：控制在预算内。

#### （2）效益指标

社会效益：本项目建成后将改善永济市职业中专学校的办学条件，培养更多技能型人才，满足全市及周边日益增长的适龄少年对入学的需求和在校师生工作学习的需要，促进职业教育事业的发展，解决学生家长的后顾之忧。

满意度指标：师生满意度 ≥ 98%。

## 二、绩效评价工作开展情况

### （一）绩效评价目的、对象和范围

#### 1. 绩效评价目的

评价组通过查阅资料、访谈、实地调研、调查问卷等形式，收集项目

立项、资金管理和使用、项目实施等资料，考察项目立项是否规范，资金使用是否合规，项目管理制度是否健全以及制度的执行有效情况，分析项目是否达到预期产出和效益，综合衡量预算资金的绩效情况，及时发现该项目存在的问题，总结经验，提出改进意见和建议，进一步提高专项资金的使用效率。

## 2. 绩效评价对象和范围

本次绩效评价对象为永济市职业中专学校产教融合基地建设项目专项债券资金 3600.00 万元。评价范围为永济市职业中专学校产教融合基地建设项目组织实施及绩效目标实现情况。

具体绩效评价范围包括：

1. 决策情况。包括项目立项依据是否充分、立项程序是否规范；项目绩效目标是否合理、绩效指标是否明确；项目预算编制是否科学、资金分配是否合理等。

2. 过程分析。资金管理和使用情况。包括资金落实情况、预算执行情况、资金的规范运行情况等；相关制度的健全性及执行情况。包括项目财务和业务管理制度是否健全、相关管理制度是否有效执行等。

3. 产出目标的实现情况。包括项目产出的数量目标、质量目标、时效目标的实现程度及成本节约情况。

4. 项目实施效益及满意度。包括项目实施所产生的社会效益和对项目实施效果的满意程度。

## （二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

### 1. 绩效评价原则

①独立原则。在委托方和被评价对象提供工作便利条件和相关资料情



况下独立完成委托事项。

②客观原则。按照协议(合同)约定事项客观公正、实事求是地开展绩效评价，不出具不实绩效评价报告。

③规范原则。履行必要评价程序，合理选取具有代表性的样本，对原始资料进行必要的核查验证，形成结论并出具绩效评价报告。

## 2. 绩效评价指标体系

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）文件精神，遵循相关性、重要性、可比性、系统性、经济性原则，形成了永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的绩效评价指标体系。评价指标体系分为四个一级指标即决策、过程、产出、效益，反映了一个项目从决策到产出、效益的整个过程。结合项目的实际情况，又细分成项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益 10 个二级指标以及立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、概算编制科学性、资金分配合理性、资金到位率、专项债券资金到位率、概算执行率、专项债券利息支付及时性、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性、实际完成率、质量达标率、完成及时性、成本节约率、实施效益、可持续影响、财务状况可持续性、满意度 21 个三级指标，具体指标体系见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值
A 决策	A1 项目立项	A1-1 立项依据充分性	3
		A1-2 立项程序规范性	3
	A2 绩效目标	A2-1 绩效目标合理性	3
		A2-2 绩效指标明确性	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值
	A3 资金投入	A3-1 概算编制科学性	4
		A3-2 资金分配合理性	4
B 过程	B1 资金管理	B1-1 资金到位率	3
		B1-2 专项债券资金到位率	3
		B1-3 概算执行率	2
		B1-4 专项债券利息支付及时性	3
		B1-5 资金使用合规性	3
	B2 组织实施	B2-1 管理制度健全性	3
		B2-2 制度执行有效性	3
C 产出	C1 产出数量	C1-1 实际完成率	9
	C2 产出质量	C2-1 质量达标率	9
	C3 产出时效	C3-1 完成及时性	7
	C4 产出成本	C4-1 成本节约率	5
D 效益	D1 项目效益	D1-1 实施效益	10
		D1-2 可持续影响	7
		D1-3 财务状况可持续性	7
		D1-4 满意度	6
合 计			100

### 3. 评价方法

主要采用比较法、因素分析法、公众评判法等进行。

#### ① 比较法

根据永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的实际情况，评价组通过项目实施前后相关资料进行比对，分析该项目建成后是否有效改善办学条件，缓解永济市及周边适龄少年的入学压力，培养更多的技能型人才、

提高就业率，寻找该项目存在的问题并提出合理化建议。

## ②因素分析法

针对本项目，评价组首先梳理项目评价点和影响因素。本次评价项目影响因素主要包括：项目实施的各项制度、项目实施过程管理、资金拨付情况、竣工验收管理等。依据以上因素，设置指标体系，综合全面的开展绩效评价工作。

## ③公众评判法

指通过专家评估、公众问卷及访谈等对项目实施的效果进行评判，评价绩效目标的实现程度。本次绩效评价制定了问卷调查方案、访谈调查方案、查阅资料，主要从项目实施单位管理的规范性、项目实施效果及服务对象满意度等方面进行了问卷调查，从不同维度进行绩效评价。

## （三）评价依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知》（国发〔2019〕4号）；
5. 职业教育提质培优行动计划（2020-2023年）；
6. 《山西省财政厅关于印发政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（晋财绩〔2021〕38号）；
7. 永济市财政局文件《永济市财政局2023年重点绩效评价实施方案》（永财绩〔2023〕3号）；

8. 永济市教育事业发展“十四五”规划；
9. 永济市行政审批服务管理局（永审管资发〔2020〕65号）；
10. 永济市行政审批服务管理局（永审管资发〔2021〕2号）；
11. 永济市财政局关于下达财政资金的通知；
12. 永济市教育科技局关于同意永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的批复；
13. 其他相关资料。

#### （四）绩效评价工作过程

本次绩效评价工作分为三个阶段：

1. **准备阶段（2023年8月8日至8月20日）**。成立绩效评价工作组，明确工作职责。收集和审核资料，设定绩效评价指标体系和评分标准，编制社会调查问卷、设计基础数据采集表，在此基础上拟定项目绩效评价工作方案报永济市财政局审核。根据永济市财政局审核评审意见，对项目实施方案及指标体系进行修改完善。

#### 绩效评价工作组人员及分工

序号	职务	姓名	职务职称	分 工
1	主 评 人	宋美莲	注册会计师	负责起草评价方案、评价报告、现场调查、资料收集等
2	成 员	何雪鲂	注册评估师	负责项目组织、协调、方案报告和报告的修改等
3		赵雅红	中级会计师	负责项目组织、协调、方案报告和报告的修改等
4		郝秋燕	助理人员	负责现场调查、资料收集、数据统计、撰写调查报告等
5		李海霞	助理人员	负责现场调查、资料收集、数据统计、撰写调查报告等
6		张力华	助理人员	负责现场调查、资料收集等
7		张昆昆	助理人员	负责现场调查、资料收集等

**2. 现场评价及报告撰写阶段（2023年8月25日至9月28日）。**根据审核确认的绩效评价实施方案和指标体系，对评价对象开展现场查验、数据采集等相关工作，形成初步报告。

①收集整理相关资料。评价组对被评价单位提供的相关资料按照指标体系考核内容进行分类、整理，对提供的数据及财务信息进行重点关注。

②现场核查。评价组深入现场对提供的相关资料进行审查、复核和测评。深入被评价单位核实项目立项审核、财务收支、项目实施等资料，深入项目现场进行勘查。按照评价标准，对各项指标进行计算和打分，初步形成评价报告框架。同时，对评分结果进行三级复核，并将每一项指标得分原因与相关证据相印证，形成指标评分底稿，为撰写报告提供依据。

③问卷调查。问卷调查与现场核查同步进行，对学生家长、在校师生进行问卷调查。

### **3. 报告修改及提交阶段（2023年10月7日至11月15日）。**

①评价组根据有关规定，综合分析项目相关信息，撰写绩效评价报告。将绩效评价过程中掌握的情况及相关资料数据进行分析、整理，重点是对项目的执行情况、取得的绩效和存在的问题等方面进行梳理汇总，并提出相关建议，按规定格式形成评价报告初稿。

②进行三级复核，完善报告，最后出具正式绩效评价报告提交永济市财政局。

### **（五）评价基准日**

本项目绩效评价基准日为2023年8月31日。

## **三、综合评价情况及评价结论**

### **（一）综合评价情况**

评价小组参考《永济市财政局 2023 年重点绩效评价实施方案》（永财绩〔2023〕3 号）等文件要求，按照“决策-过程-产出-效益”的逻辑思路对绩效目标进行分解，参考匹配性与适用性原则，结合计划标准等制定指标的目标值，形成永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价指标体系。

### 1. 项目决策方面

近年来，永济市全面贯彻落实中央及省、市的决策，主动克服困难，按照程序进行项目设立，科学合理设定项目绩效目标，根据绩效评价目标制定预算，按标准分配项目资金，为项目的顺利实施奠定坚实基础。

### 2. 项目过程方面

永济市职业中专学校根据项目概算，明确项目资金的需求量和适用方向；建立项目管理相关制度，严格执行制度是实现预期目标的重要环节，可以保证项目顺利实施。

### 3. 项目产出方面

在施工阶段，实施单位聘请监理单位对项目进行监督，根据财政评审报告及项目的实际情况，对各项费用进行合理分配，确保项目按时保质保量完工。

### 4. 项目效益方面

项目实施得到在校师生的普遍认可和支持，通过问卷调查和访谈结果显示，95%的在校师生对项目实施持满意态度，项目建成后扩大了教学场地、改善基础设施、美化了环境；有效缓解适龄少年的入学的压力，充分满足在校师生工作学习的需要，学校经营情况能够满足专项债券项目的持续经营及偿债需求；力求培训更多技术型人才，服务社会。

## （二）评价结论

本次评价在资料查阅、现场调研、问卷调查及访谈基础上，根据项目绩效评分标准逐项打分客观评价。评价实行百分制，等级划分为四档：90（含）-100分为“优”、80（含）-90分为“良”、60（含）-80分为“中”、60分以下为“差”。

经评价，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目综合评价得分84.05分，绩效评价等级为“良”。项目评价得分表如下：

永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价得分表

一级指标	分值	得分	得分率
A 决策	20	19.3	96.50%
B 过程	20	17	85.00%
C 产出	30	23	76.67%
D 效益	30	24.75	82.50%
合 计	100	84.05	84.05%

## 四、绩效评价指标分析

### （一）项目决策情况

项目决策评价主要是从项目立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、概算编制科学性、资金分配合理性进行分析。决策类指标设计分值20分，综合评价得分19.3分，得分率96.50%。具体得分情况如下表：

决策类指标得分情况

单位：分

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
A1 项目立项	A1-1 立项依据充分性	3	3	100.00%

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	A1-2 立项程序规范性	3	2.8	93.33%
A2 绩效目标	A2-1 绩效目标合理性	3	3	100.00%
	A2-2 绩效目标明确性	3	2.5	83.33%
A3 资金投入	A3-1 概算编制科学性	4	4	100.00%
	A3-2 资金分配合理性	4	4	100.00%
合 计		20	19.3	96.50%

### A1-1 立项依据充分性

本指标主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。

评价组通过对相关法律法规、政策文件的研读和对项目实施单位提供资料的核实认为，此项目的立项符合《国家教育事业发展“十三五”规划》明确提出加快发展现代职业教育，根据《永济市人民政府关于教育事业发展“十三五”规划》，2020年永济市人民政府决定实施永济市职业中专学校产教融合基地建设项目，该项目已录入《山西省项目管理库》《地方政府债务管理系统》，列入《国家重大建设项目库》。

项目符合永济市教育局《关于同意永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的批复》。项目立项与永济市教育局职责范围相符，属于部门履职所需。项目属于专项债券支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则。项目主管部门同类预算支出或部门内部相关预算未发生支出重复现象。

根据评分标准和评分办法，该项目立项符合国家“十三五”规划，得0.6分；符合永济市人民政府关于教育事业发展“十三五”规范，得0.6分；与永济市教育部门职责范围相符，得0.6分；该项目属于专项债券支持的



范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.6 分；与相关部门同类项目或部分相关项目无重复项，得 0.6 分。该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

### A1-2 立项程序规范性

本指标主要考察项目申请、设立过程是否符合相关要求。

评价组通过查阅相关资料，项目单位按照规定的程序申请设立：（1）2020 年 10 月 9 日，项目取得了永济市教育科技局《关于同意永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的批复》；（2）2020 年 10 月 20 日，项目取得了《永济市行政审批服务管理局关于永济市职业中专学校产教融合基地建设项目可行性研究报告（代项目建议书）》（永审管资发〔2020〕65 号）；（3）2020 年 10 月 20 日，取得了建设项目环境影响登记表（备案号：202014088100000142）；（4）2021 年 1 月 19 日，项目取得了《永济市行政审批服务管理局关于永济市职业中专学校产教融合基地建设项目初步设计批复》（永审管资发〔2021〕2 号）；（5）2021 年 1 月 11 日，项目取得了永济市自然资源局《建设项目用地预审与选址意见书》（用字第 140881202100001 号）；（6）2021 年 4 月 6 日，项目取得了永济市行政审批服务管理局核发的《建设工程规划许可证》（建字第 140881202103003 号）；（7）2022 年 3 月 29 日，项目取得了永济市行政审批服务管理局核发的《建筑工程施工许可证》（编号：140881202203290101）。

根据评分标准和评分办法，该项目按照规定的程序申请设立，得 1 分；审批文件、材料符合相关要求，得 1 分；事前经过可行性研究报告、财政评审、风险评估等相关工作，但未做事前绩效评估，扣 0.2 分。该项指标

满分 3 分，得分 2.8 分，得分率为 100%。

### A2-1 绩效目标合理性

本指标主要考察项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以考察绩效目标是否合理。

评价组通过现场核实相关资料，了解到项目实施单位制定了绩效目标申报表，绩效目标设置合理，与其单位的实际工作内容相关，与预算确定的项目投资额相匹配。项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

根据评分标准和评分办法，该项目设立了项目绩效目标，得 1 分；绩效目标与学校实际工作内容具有相关性，得 1 分；项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分。该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为 100%。

### A2-2 绩效指标明确性

本指标主要考察对项目绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益等方面是否设置了细化、量化的绩效指标，以及指标内容是否清晰合理进行评价。

评价组通过现场核实相关资料，了解到项目实施单位制定了绩效目标，根据相关要求将绩效目标分解为产出指标、效益指标、满意度指标等，产出指标中数量指标根据建筑面积设置指标值，质量指标设置工程合格率，时效指标设置为资金拨付及时率，成本指标设置为工程投资，社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标也分别设置三级指标，项目单位设置的绩效指标与项目目标任务数相对应。

但时效指标三级指标设为资金拨付及时率不精准，应设为“完成及时性”；社会效益三级指标设为学校基础教学环境不精准，应设为“项目效

益”。

根据评分标准和评分办法，永济市职业中专学校将项目绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，得 1 分；部分三级指标设置不精准，扣 0.5 分；绩效目标与计划数相对应，得 1 分。该项指标满分 3 分，得分 2.5 分，得分率为 83.33%。

### A3-1 概算编制科学性

本指标主要考察项目概算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制科学性、合理性情况。

永济市职业中专学校委托第三方编制初步设计工程费用概算，提交永济市财政投资评审中心评审，并出具评审报告，综上所述，概算编制经过科学论证，测算依据充分，按照标准编制。概算金额、内容与项目内容匹配。

根据评分标准和评分办法，该项目的概算编制经过科学论证，得 1 分；概算内容与项目内容相匹配，得 1 分；概算额度测算依据充分、按照标准编制，得 1 分；概算项目投资额与工作任务相匹配，得 1 分。该项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。

### A3-2 资金分配合理性

本指标主要考察项目预算资金分配是否有测算依据，与项目单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。

工程款、监理费、设计费、可行性研究报告费、造价咨询费、勘测定界费经过永济市财政投资评审中心评审并出具财政评审报告，预算资金分

配依据充分，永济市职业中专学校按照资金预算分配资金，资金分配依据充分，资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

根据评分标准和评分办法，该项目的预算资金分配依据充分，得 2 分；资金分配额度与项目单位或地方实际相适应，得 2 分。该项指标满分 4 分，得分 4 分，得分率为 100%。

## （二）项目过程情况

项目过程评价包括资金管理和组织实施两个方面，资金管理主要评价项目的资金到位率、预算执行率、资金使用合规性。组织实施主要评价项目的管理制度健全性、制度执行有效性。过程类指标设计分值 20 分，综合评价得分 17.00 分，得分率 85.00%。具体得分情况如下表所示：

过程类指标得分情况

单位：分

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
B1 资金管理	B1-1 资金到位率	3	2.5	83.33%
	B1-2 专项债券资金到位率	3	3	100.00%
	B1-3 预算执行率	2	2	100.00%
	B1-4 专项债券利息支付及时性	3	2	66.67%
	B1-5 资金使用合规性	3	2	66.67%
B2 组织实施	B2-1 管理制度健全性	3	3	100.00%
	B2-2 制度执行有效性	3	2.5	83.33%
合 计		20	17	85.50%

### B1-1 资金到位率

本指标资金到位率用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

评价组通过查阅财务凭证、账簿进行核实，实际到位资金 37223994.94 元，永济市财政局《关于下达财政资金的通知》（永财预〔2021〕015 号），下达专项债券资金 13000000.00 元；永济市财政局《关于下达财政资金的通知》（永财预〔2023〕015 号），下达专项债券资金 3000000.00 元；永济市教育局《关于批复 2023 年部门预算的通知》（永教财字〔2023〕36），政府性基金预算资金 20000000.00 元，财政配套资金 700000.00 元，学校自有资金 523994.94 元。《永济市行政审批服务管理局关于永济市职业中专学校产教融合基地建设项目初步设计批复》（永审管资发【2021】2 号），项目设计概算为 4462 万元，其中建设工程费用 3856.03 万元，建设工程其他费用 353.91 万元、预备费 252.06 万元；

根据评分标准和评分办法，该项目到位资金为 37223994.94 元，预算资金为 4462 万元，资金到位率为 83.42%。该项指标满分 3 分，得分 2.5 分，得分率为 83.33%。

### B1-2 专项债券资金到位率

本指标用以反映和考核项目专项债券资金的到位情况。资金到位率=（实际到位专项债券资金/预算资金）×100%。

评价组通过查阅财务凭证及文件，该项目专项债券到位资金 3600.00 万元，永济市财政局《关于下达财政资金的通知》（永财预〔2021〕015 号），下达专项债券资金 1300.00 万元；永济市财政局《关于下达财政资金的通知》（永财预〔2023〕015 号），下达专项债券资金 300.00 万元；永济市教育局《关于批复 2023 年部门预算的通知》（永教财字〔2023〕36），政府性基金预算资金 2000.00 万元。

根据评分标准和评分办法，该项指标满分 3 分，得分 3 分，得分率为

100.00%。

### B1-2 预算执行率

本指标主要考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。

评价组通过查阅财务凭证、账簿，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目到位资金 37223994.94 元，截至 2023 年 8 月 31 日，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目累计支出资金 37223994.94 元，预算执行率 100%。

根据评分标准和评分办法，该项指标满分 2 分，得分 2 分，得分率 100%。

### B1-4 专项债券利息支付及时性

本指标主要考察项目单位是否按约定时间及时、足额缴付本息情况。

评价组通过查阅财务凭证，永济市职业中专学校 2022 年 5 月 19 日分别支付专项债券利息费用 3750.00 元，43392.00 元，183608.00 元，共 230750.00 元；2022 年 9 月 29 日支付专项债券利息费用 230750.00 元。

根据评分标准和评分办法，2021 年下达专项债券 1300.00 万元，根据《永济市职业中专学校产教融合基地建设项目专项债券资金转贷协议》每半年支付一次利息，永济市职业中专学校 2022 年 5 月 19 日共支付专项债券利息费用 230750.00 元，2022 年 9 月 29 日支付专项债券利息费用 230750.00 元，2023 年未发现支付利息凭证，扣 1 分。该项指标满分 3 分，得分 2 分，得分率为 66.67%。

### B1-5 资金使用合规性

本指标主要考察项目资金是否有违规、挪用专项资金的情况，用以反映和考核项目资金的规范运行情况

评价组查阅项目资料和财务凭证等资料，该项目资金使用基本按照各项流程进行，资金的拨付有完整的审批程序和手续。该项目建设期间，项目资金为专款专用，不存在擅自动用项目资金情况，未发生截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

根据评分标准和评分办法，设计费未按照合同约定付款，扣 1 分，该项指标满分 3 分，得分 2 分，得分率 66.67%。

### **B2-1 管理制度健全性**

本指标主要考察项目实施单位的财务和业务管理、项目管理制度是否健全，用以反映和考核相关制度对项目顺利实施的保障情况。

评价组通过查阅相关资料，项目实施单位在开展工作中，为保证项目顺利完成，制定了工程项目管理制度、财务管理制度、招投标制度等。

根据评分标准和评分办法，该项指标满分 3 分，得分 2.5 分，得分率 100.00%。

### **B2-2 制度执行有效性**

本指标主要考察项目实施是否符合相关制度规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。

评价小组通过核查资料，了解到项目实施过程中基本按照制度执行，项目招投标、监理、合同、验收等各环节程序基本完整；

根据评分标准和评分办法，工程建设管理制度执行不到位，施工方在未取得施工许可证的情况下提前开工，扣 0.5 分；该项指标满分 3 分，得分 2.5 分，得分率 83.33%。

## **（三）项目产出情况**

项目产出类指标主要从产出数量、产出质量、产出时效、产出成本四

个方面进行分析。产出类指标权重分 30 分，实际得分 23 分，得分率 76.67%。

具体得分情况如下表：

产出类指标得分情况

单位：分

二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
C1 产出数量	C1-1 项目完成情况	9	7	77.78%
C2 产出质量	C2-1 工程质量达标情况	9	9	100.00%
C3 产出时效	C3-1 完成及时性	7	5	71.43%
C4 产出成本	C4-1 成本节约率	5	2	40.00%
合 计		30	23	76.67%

### C1-1 项目完成情况

本指标主要考察，实际完成情况与文件批复的情况进行比对，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度，完成率=（实际完成数量/计划完成数量）×100%；

评价小组通过查阅实施单位提供的工程结算报告，竣工验收证明书、竣工报告等资料，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目已全部完工。

但项目设计内容为：新建 1 栋 5 层实训楼，地上五层，框架结构，建筑面积 10790.58 平方米；新建 1 座 50 立方米消防水池；室外综合管沟管网；室外水电暖等附属工程；栽植绿化苗木 63 株，铺种草皮 1995.45 平方米。购置安装实训楼电梯 1 台，低压柜 7 台，监控录像机 3 台，柴油发电机 1 台，高压线路 1 项。

项目完工内容为：新建 1 栋 5 层实训楼，地上五层，框架结构，建筑面积 10790.58 平方米；新建 1 座框架结构附属用房（发电机及泵房），建



筑面积 110 平方米；新建 1 座 50 立方米消防水池；室外综合管沟管网；室外水电暖等附属工程；栽植绿化苗木 436 株，栽植绿篱 1400.72 平方米，铺种草皮 3760 平方米。购置安装实训楼电梯 1 台，低压柜 6 台，空调 101 台，柴油发电机 1 台，10KV 高压进线 1 项。

根据评分标准和评分办法，由于设计方案不完善，导致多次施工变更，项目内容发生增加或减少，减少部分：监控录像机 3 台；增加部分：新建 1 座框架结构附属用房（发电机及泵房），建筑面积 110 平方米；栽植绿篱 1400.72 平方米，空调 101 台，扣 2 分。该项指标满分 9 分，得分 7 分，得分率 77.78%。

### C2-1 工程质量达标率

本指标主要考察工程质量及验收情况，用以反映和考核产出质量目标的实现程度。

评价小组通过查阅实施单位提供的竣工验收证明书、竣工报告、监理报告等资料；监理报告工程质量评定合格，竣工验收证明书“工程已按施工合同规定全部完工；外观质量符合要求，符合竣工验收条件，通过验收”。

根据评分标准和评分办法，该项指标满分 9 分，得分 9 分，得分率 100.00%。

### C3-1 产出时效

本指标主要考察项目实际完成时间与计划完成时间，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。

永济市职业中专学校产教融合基地建设项目合同计划开工竣日期 2021 年 6 月 10 日-2022 年 6 月 9 日，实际开竣工日期 2021 年 6 月 10 日-2023

年 4 月 9 日，未按合同规定时间完工，工期推迟 305 天。

根据 2022 年 5 月 2 日工程量签证单，延期完工原因是“由于疫情和环保影响，从 2021 年 12 月 30 日和 2022 年 4 月 30 日工地暂停施工，共停工 120 天”。

根据永济市职业中专学校出具的情况说明，因疫情原因导致工期延误。

根据评分标准和评分办法，以上原因不足以导致工期延误 305 天；该项指标满分 7 分，得分 5 分，得分率 71.43%。

#### C4-1 成本指标

评价小组通过比较预算金额和实际支出金额，用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（预算资金-实际支出资金）/预算资金×100%；

项目完工实际成本 37372068.60 元，永济市行政审批服务管理文件（永审管资发〔2021〕2 号），项目设计概算为 4462 万元（其中：建设工程费用 3856.03 万元，建设工程其他费用 353.91 万元，预备费 252.06 万元）。

但依据永济市财政投资评审中心《关于产教融合基地建设项目评审报告书》（永财预评报〔2021〕第 55 号），工程费用评审审定额为 32871800.00 元，实际支付金额为 35189176.66 元，成本节约率-7.05%，这说明工程支出金额超出预算评审金额，未实现成本节约。

根据评分标准和评分办法，该项指标满分 5 分，得分 2 分，得分率为 40.00%。

#### （四）项目效益情况

效益类指标主要从项目效益方面对项目进行评价。效益类指标权重分 30 分，实际得分 24.75 分，得分率 82.50%。具体得分情况如下表：

## 效益类指标得分情况

单位：分

二级指标	三级指标	权重	得分	得分率
D1 项目效益	D1-1 实施效益	10	10	100.00%
	D1-2 可持续影响	7	3.25	46.43%
	D1-3 财务状况可持续性	7	7	100.00%
	D1-3 满意度	6	4.5	75.00%
合 计		30	24.75	82.50%

### D1-1 实施效益

本指标主要考察项目实施后是否能改善办学条件，缓解全市及周边适龄少年对入学的需求，满足在校师生工作学习的需要，用以反映和考核项目实施所产生的效益；

评价组通过问卷调查、实地访谈等方式，该项目建成后扩大了教学场地、改善基础设施、美化了环境；可以有效缓解永济市及周边适龄少年入学的压力，充分满足在校师生工作学习的需要，进一步增强了师生的归属感。

根据评分标准和评分办法，回答改善和满足人数 $\geq 98\%$ ，该项指标满分10分，得分10分，得分率为100.00%。

### D1-2 可持续影响

本指标主要考察项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。

评价组通过查阅资料和实地走访，永济市职业中专学校制定了使用计划、管控措施等制度作为实训楼运行后续保障。

实训楼使用计划一层设建筑实训室和汽修实训室，二层设电焊实训室和烹饪实训室，三层设美术教室、美容美发教室、化妆教室和会计实训室，四层设高铁乘务实训室和琴室，五层设舞蹈教室和多功能实训室。可容纳

学生 4000 人。目前实训楼一层已开设建筑实训室和汽修实训室，二层已开设烹饪实训室，已开设的专业是计划的 1/4，实训楼未按计划投入使用。

根据评分标准和评分办法，永济市职业中专学校制定了使用计划、管控措施，得 2 分；已开设的专业是计划的 1/4，得 1.25 分，该项指标满分 7 分，得分 3.25 分，得分率为 46.43%。

### D1-3 财务状况可持续性

本指标主要考察项目单位的运营能力和偿债能力，用于反映项目可持续性情况。

评价组通过查阅资料，依据山西华炬律师事务所出具《2021 年至 2022 年运城市永济市职业中专学校产教融合基地建设专项债券之法律意见书》、大华会计师事务所（特殊普通合伙）山西分所出具《2021 年至 2022 年运城市永济市职业中专学校产教融合基地建设项目专项债券项目情况及资金平衡方案评估报告》，永济市职业中专学校产教融合基地项目为公益性社会教育事业投资，为保障项目的顺利推进，永济市财政局每年根据项目预期运营情况，给予财政补贴支持，用于债券本息偿付。债券存续期间预测收入为 52139.55 万元，预测成本为 45463.87 万元，预测可用于还本付息收益为 6675.68 万元。

项目收益可有效覆盖债券对应项目融资成本，且每年留存资金可以支付后期债券存续期间的利息支出及到期的本金偿还支出。截至 2041 年偿还本息后项目累计净现金结余 986.58 万元。

本项目专项债券资金为 3600 万元，利息费用测算为 2089.10 万元。根据项目资金平衡测算，在本债券存续期内，项目对应的收益可有效覆盖债券对应地方政府专项债券项目的债券本息支出。项目本息覆盖率可达 1.17

倍，因此该项目的收益能够提供充足、稳定的现金流收入，充分满足债券发行还本付息的要求。

根据评分标准和评分办法，项目单位的经营情况能够满足专项债券项目的持续经营及偿债需求。该项指标满分 7 分，得分 7 分，得分率为 100.00%。

#### **D1-4 满意度**

本指标主要考察在校师生对项目实施效果的满意程度。

评价组为更好更全面的了解受益对象满意度，通过实地发放问卷的方式，共发放现场问卷 100 份，收回有效问卷 100 份，统计得出受益群众平均满意度为 95%。

根据评分标准和评分办法，回答满意人数  $\geq 95\%$ ，扣 1.5 分；该项指标满分 6 分，得分 4.5 分，得分率为 75.00%。

### **五、主要存在的问题及原因分析**

#### **（一）存在的问题及原因分析**

1. 项目绩效部分指标设置不精准。主要原因是项目实施单位对绩效目标指标体系的设置不够了解，仍需进一步完善。

2. 设计合同未按照合同约定付款。

3. 施工方在未取得施工许可证的情况下提前开工，不符合《建筑工程施工许可管理办法》的规定。

4. 完成工程量与设计工程量不符。设计内容有监控录像机 3 台，但实际完工没有；实际完工有新建 1 座框架结构附属用房（发电机及泵房），建筑面积 110 平方米；栽植绿篱 1400.72 平方米，空调 101 台，但设计内容没有。

5. 项目未实现工程成本节约，项目建设工程实际成本超过签约合同价，

竣工结算为 35189176.66 元，工程预算为 32871800.00 元，工程成本节约率为-7.05%，项目支出超出预算，未实现成本节约。主要原因是设计方案不完善，导致多次施工变更，增加成本。

6. 工程完工不及时，影响项目及时投入使用，计划工期：2021 年 6 月 10 日-2022 年 6 月 9 日，实际工期：2021 年 6 月 9 日—2023 年 4 月 9 日。

## （二）问题改进建议

1. 加强项目绩效管理，科学合理设定项目绩效指标。
2. 严格按照合同约定付款，保证工程按期完工。
3. 严格遵守施工许可相关规定，按照项目建设基本程序开展工作。
4. 加强项目前期设计，确保设计方案完整、准确；加强项目实施过程中的设计变更、施工变更签证的管理和控制。
5. 制定科学的施工进度计划及有效措施，确保项目按期完工；加强项目监督考核工作，确保工程质量。

## 六、结果应用建议

### 1. 提升教学质量

高质量的教学是吸引学生的关键因素。学校应致力于提升教学质量，确保教师队伍的专业素质和爱岗敬业精神，同时投入更多资源用于教学设备和教材的更新与优化，以保障教学质量和生源质量。

### 2. 挖掘潜力，争取资金

实训楼投入使用后，截至评价日仅开设三个专业，未达到预期效果，主要原因是设备投入需大量资金，学校资金不足。建议学校从以下几个方面筹措资金：

（1）学校应积极争取教育部门、政府的支持，申请专项资金用于实训

楼设备投入。

(2) 争取企业赞助、实行学校与企业合作，通过捐赠设备或定向培训技术人才的方式获得资金支持。

(3) 学校自筹：学校利用自有资金、先开设设备投入较低的专业，如：舞蹈、美术等专业。

(4) 面向社会开放，开展多种多样的培训课程，丰富培训内容，培养多元化技术人才、增加收入。

### 3. 加强宣传推广，扩大招生范围

有效的宣传推广有助于提高学校的知名度和影响力。学校可以充分利用线上线下渠道进行宣传，如制作精美的招生宣传册、网站和社交媒体平台的运营、参与各类教育展览等。同时，开展有针对性的宣传活动，向目标学生群体展示学校的优势和特色。力求培训更多技术型人才，服务社会，使财政资金发挥最大效益。

## 七、其他需要说明的问题

无

山西晋彤会计师事务所      中国注册会计师：

有限公司      中国注册会计师：

2023 年 11 月 15 日

八、附件

附件 1:

永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分细则	得分
A 决策	20	A1 项目立项	6	A1-1 立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	充分	①项目立项符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划和相关政策，得 0.6 分，否则不得分；	3
								②项目立项符合永济市委市政府工作安排，得 0.6 分，否则不得分；	
								③项目立项与永济市教育局部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 0.6 分，否则不得分；	
								④项目属于新增专项债券支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则，得 0.6 分，否则不得分；	
								⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目无重复，得 0.6 分，否则不得分。	
				A1-2 立项程序规范性	3	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	规范	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，否则不得分；	2.8
		②审批文件、材料符合相关要求，得 1 分，否则不得分；							
		③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策，得 1 分，缺少一项，扣 0.2 分。							
		A2 绩效目标	6	A2-1 绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	合理	①项目有绩效目标，得 1 分，否则不得分；	3
②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分，否则不得分；									
③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，得 1 分，否则不得分；									



永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分细则	得分
				A2-2 绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	明确	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1 分，否则不得分；	2.5
								②通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得 1 分，否则不得分；	
								③与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分，否则不得分。	
		A3 资金投入	8	A3-1 预算编制科学性	4	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制科学性、合理性情况。	科学	①预算编制经过科学论证，得 1 分，否则不得分；	4
								②预算内容与项目内容匹配，得 1 分，否则不得分；	
A3-2 资金分配合理性	4			项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	合理	③预算额度测算依据充分，按照标准编制，得 1 分，否则不得分；			
						④预算确定的项目投资额与工作任务相匹配，得 1 分，否则不得分。			
B 过程	20	B1 资金管理	14	B1-1 资金到位率	3	用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。实际到位资金：一定时期内落实到具体项目的资金；预算资金：一定时期内预算安排到具体项目的资金。	100%	①资金到位率 100%，得 3 分；	2.5
								②资金到位率<100%，得分=资金到位率*3 分。	

## 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分细则	得分
				B1-2 专项债券资金到位率	3	反映和考核项目专项债券资金的到位情况。资金到位率=（专项债券实际到位资金/专项债券计划到位资金）×100%。	3600	专项债券资金是否按计划及时拨付到项目实施主体帐户，①专项债券资金到位率 100%，得 2 分；②专项债券资金到位率<100%，得分=资金到位率*2 分。	3
				B1-3 预算执行率	2	预算执行率用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。实际支出资金：一定时期项目实际支出的资金。	100%	①在 95%≤预算执行率≤100%范围内得 2 分；	2
								②预算执行率<95%时，得分=预算执行率*2 分。	
				B1-4 专项债券利息支付及时性	3	评价项目单位是否按约定时间及时、足额缴付本息情况。	按时	项目单位按约定的时间、额度支付专项债券利息，得 3 分；若不及时或未足额还款情况一次，扣 1 分。	2
				B1-5 资金使用合规性	3	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，资金是否严格按照合同规定付款，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	合规	①资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1 分，否则不得分；	2
								④资金是否严格按照合同规定付款，得 1 分，否则不得分；	
								⑤不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得 1 分，否则不得分。	
		B2 组织实施	6	B2-1 管理制度健全性	3	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核项目财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	健全	项目单位制定有以下制度：①财务管理制度；②招标投标管理制度；③工程建设管理制度；④监理制度；⑤合同管理制度；⑥验收管理制度；⑦档案管理制度。满足以上 7 项，得满分，有 1 项不满足，扣 0.5 分。	3

## 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分细则	得分
				B2-2 制度执行有效性	3	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	有效	①招标投标管理制度得到落实；②工程建设管理制度执行有效；③监理制度得到落实；④合同管理制度得到落实；⑤验收管理制度得到落实；⑥档案管理制度执行有效。满足以上 6 项，得满分，有 1 项不满足或无法评价，扣 0.5 分。	2.5
C 产出	30	C1 产出数量	9	C1-1 实际完成率	9	将项目的实际完成情况与文件批复的建设内容进行比对，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。实际完成率=（实际完成数量/计划完成数量）*100%	10790.58 m²	①项目建设完成，得 5 分；完工率达到 90%及以上，得 4 分；80%≤完工率<90%，得 3 分；70%≤完工率<80%，得 2 分；60%≤完工率<70%，得 1 分，60%以下不得分。 ②项目完成内容与文件批复一致，得 4 分；若有一项不符，扣 0.5 分，扣完为止。	7
		C2 产出质量	9	C2-1 质量达标率	9	反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	100%	①查阅相关监理日志或监理报告，未发现工程存在质量问题，得 4 分，未提供或发现质量问题未整改均不得分。 ②工程经过相关部门验收且验收合格率达到 100%，得 5 分，否则分项缺少一项未验收扣 1 分，扣完为止。	9
		C3 产出时效	7	C3-1 完成及时性	7	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	365 天	项目按时完工，得 7 分，否则不得分；若因不可抗力因素延误，不扣分。	5
		C4 产出成本	5	C4-1 成本节约率	5	用以反映和考核项目的成本节约程度。成本节约率=（预算资金-实际支付资金）/预算资金×100%；	≤100%	成本节约率≤100%，得 5 分；100%≤成本节约率<103%，得 4 分；103%≤成本节约率<105%，得 2 分；105%≤成本节约率<110%，得 2 分；成本节约率在 110%以上，不得分。合规的变更，增加的成本不扣分。	2

### 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目绩效评价指标得分表

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	目标值	评分细则	得分
D 效益	30	D1 项目效益	30	D1-1 实施效益	5	项目建成后是否能改善办学条件，用以反映和考核项目实施所产生的效益。	改善	扩大教学场地，改善基础设施，环境美化。 ②问卷调查：若①回答“改善” $\geq 98\%$ ，得 5 分， $98\% < \text{“改善”} \geq 85\%$ ，得 4 分。 $85\% < \text{“改善”} \geq 75\%$ ，得 3 分。满意度 $< 60\%$ ，不得分。	5
					5	缓解全市及周边日益增长的适龄少年对入学的需求，满足在校校师生工作学习的需要，用以反映和考核项目实施所产生的效益。	是	①实地调研并访谈，项目建成后，永济市及周边日益增长的适龄少年入学压力可以有效缓解；满足在校校师生工作学习的需要。 ②问卷调查：若①回答“满足” $\geq 98\%$ ，得 5 分， $98\% < \text{“满足”} \geq 85\%$ ，得 4 分。 $85\% < \text{“满足”} \geq 75\%$ ，得 3 分。满意度 $< 60\%$ ，不得分。	5
				D1-2 可持续影响	7	项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况，用以反映和考核项目产生的可持续影响。	效益	项目建成后，①后续管护机制健全性；有得 2 分，否则不得分；②现已开设的专业，根据开设专业比例得分（已开设专业/计划）*5。	3.25
				D1-3 财务状况可持续性	7	该项指标主要用来考察项目单位的运营能力和偿债能力，用于反映项目可持续情况。	按时	项目单位能够满足专项债券项目的持续经营及偿债需求，得 6 分；否则不得分。	7
				D1-4 满意度	6	在校师生对项目实施效果的满意程度。	$\geq 98\%$	对学生家长、在校师生问卷调查、获取项目的满意程度情况。满意度 $\geq 98\%$ ，得 6 分，满意度每降低 1%，扣 1 分，扣完为止。	4.5
总分	100		100		100				84.05

## 附件 2:

## 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目 基础数据表

填报单位：永济市职业中专学校			单位：元	
永济市职业中专学校产教融合基地实训楼建设项目	绩效总目标			
	新建 1 栋 5 层实训楼，占地 2160 m²，建筑面积 10790.58 m²，以及供电、供水、排水等附属工程。项目建成后可容纳学生 4000 人。			
资金下达情况				
年度	资金文号	资金	资金性质	
2020 年		700000.00	财政配套资金	
2021 年	永财预〔2021〕015 号	13000000.00	专项债券资金	
2023 年	永教财字〔2023〕36 号	20000000.00	专项债券资金	
2023 年	永财预〔2023〕015 号	3000000.00	专项债券资金	
		523994.94	自有资金	
合 计		37223994.94		
资金支出情况				
序号	资金用途	收款单位	支付金额	资金性质
1	建筑服务测绘费	永济市平安测绘有限公司	18000.00	财政应返还额度
2	建筑服务测绘费	永济市平安测绘有限公司	16185.00	专项债券
3	沉降观测技术服务费	运城市高宇测绘有限公司	14027.00	专项债券
4	城市基础设施配套费	永济市财政局待报解预算收入	302136.24	财政拨款资金
5	防雷检测费	山西鸿志诚防雷装置检测有限公司	16185.00	专项债券
6	风险评估费	永济市河东社会风险评估有限公司	5000.00	零余额账户
7	工程检测费	太原市晋广瑞岩土工程勘察检测有限公司	38000.00	专项债券
8	工程款	嵘耀建设科技集团有限公司	35041103.00	专项债券
9	工程造价费	首辅工程设计有限公司	85100.00	专项债券
10	监理费	山西晋拱威建设工程有限公司	535800.00	专项债券

11	可研报告编制费	山西容大工程管理服务有限公司运城分公司	64100.00	零余额账户
12	人防建设费	永济市财政局待报解预算收入	13996.68	财政应返还额度
			147862.02	财政拨款资金
13	图纸设计费	中盛弘宇建设科技有限公司	419700.00	零余额账户
			120200.00	财政拨款资金
			159600.00	专项债券
14	项目变更图纸设计费	中盛弘宇建设科技有限公司	30000.00	专项债券
15	水土报告编制费	山西智敏企业管理咨询有限公司	20000.00	财政应返还额度
16	土地勘察费	山西省第八地质工程勘察院	113000.00	零余额账户
17	消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	2000.00	专项债券
18	消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	16100.00	专项债券
19	变更消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	10900.00	专项债券
20	竣工财务决算审计	山西高盛新会计师事务所有限公司	35000.00	专项债券
	合 计		37223994.94	

附件 3:

## 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目 绩效评价访谈记录

尊敬的领导:

您好! 我们受永济市财政局委托, 针对永济市职业中专学校产教融合基地建设项目开展绩效评价。本项目涉及专项债券资金 3600.00 万元, 为客观测定专项资金的分配、使用情况, 我们对本项目进行详细访谈。

访谈对象: 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目负责人

访谈内容:

1. 请您简要阐述一下永济市职业中专学校产教融合基地建设项目立项背景及目的。

大力发展职业教育, 扩大职业教育规模, 使经济建设切实转到依靠科技进步和提高劳动者素质轨道上来, 推广产教融合, 培养合格的应用型、技能型人才。

2. 请您简要阐述一下永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的建设规划。

贯彻国家教育政策, 合理配置现有教育资源, 促进教育均衡发展, 满足人民群众对教育的需求, 保障广大师生安全, 办人民满意的教育。

3. 请您简要阐述一下项目实施过程中, 是否有专人或特定部门负责监督检查工作。如有, 是如何做的?

聘请监理, 委派现场代表全程进行监督、检查。严格进行投资、质量、安全、进度控制。

4. 您认为该项目的实施预期会带来什么样的效益？该效益是否达成？

改善办学条件，满足教育事业的发展，促进地方经济持续、健康、稳定发展。

5. 你对产教融合基地实训楼投入使用后续运行有什么建议？

严格进行过程管理，以社会效益为先兼顾经济效益，合理进行全方面的开发利用，使社会效益和经济效益最大化。



附件 4:

## 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目 绩效评价调查问卷分析报告

### 一、调查对象与调查内容

#### (一) 调查对象

本次问卷调查的对象为永济市职业中专学校产教融合基地建设项目受益对象为在校师生。

#### (二) 调查内容

调查内容主要为:

1. 对永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的了解;
2. 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的实施是否改善了学校的办学条件;
3. 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的实施是否可以满足在校师生工作学习的需要;
4. 对本项目实施后的效果是否满意;

### 二、调查方法与调查方式

#### (一) 调查方法

采取问卷调查的方式进行调查。

#### (二) 调查方式

本次调查规模为: 向永济市职业中专学校在校师生发放调查问卷共 100 份。

#### (三) 调查安排

根据项目进度安排，评价组于2023年10月对调查对象开展问卷调查并回收、分析。

### 三、调查问卷的评价方法

针对调查问卷设置了4个客观题，每题20分，总分为80分。客观题各选项的评分值：满意为100%，不满意为0%。最后根据有效调查问卷分数的平均值为满意度指标打分。

### 四、调查问卷分析

#### （一）调查对象结构分析

本次问卷调查、收回有效问卷100份，占比100%，满足比例要求。

#### （二）样本回收率、有效问卷率

此次共发放问卷100份，回收问卷100份，回收率100%；收回问卷中有效问卷100份，有效问卷率100%，达到了预期效果。

### 五、基本问题分析

#### 1. 您对永济市职业中专学校产教融合基地建设项目是否了解？

根据调查问卷结果显示，95.00%的在受访者了解该项目，5.00%的在受访者不了解该项目。

#### 2. 您认为永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的实施是否改善了学校的办学条件？

根据调查问卷结果显示，94.00%的受访者认为改善了学校的办学条件，6.00%的在受访者认为没有改善学校的办学条件

#### 3. 您认为永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的实施是否可以满足在校师生工作学习的需要？

根据调查问卷结果显示，94.00%的在受访者认为该项目能满足在校师

生工作学习的需要，6.00%的在受访者认为该项目不能满足受访者工作学习的需要。

#### 4. 你对本项目实施后的效果满意吗？

根据调查问卷结果显示，97.00%的在受访者对该项目满意，3.00%的在受访者对该项目不满意。

### 六、满意度分析

本次问卷调查，共整理 100 份问卷，综合得分为 95.00 分，具体满意度分项得分见下表。

**管理对象满意度分析得分情况**

满意度评价内容	得分率
1、您对永济市职业中专学校产教融合基地建设项目是否了解？	95.00%
2、您认为永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的实施是否改善了学校的办学条件？	94.00%
3、您认为永济市职业中专学校产教融合基地建设项目的实施是否可以满足在校师生工作学习的需要？	94.00%
4、你对本项目实施后的效果满意吗？	97.00%
<b>综合满意度</b>	<b>95.00%</b>

附件 5:

## 永济市职业中专学校产教融合基地建设项目 资金合规性检查报告

为保证永济市职业中专学校产教融合基地建设项目资金在资金拨付、资金支出、财务管理等方面的规范性，特制订合规性检查方案。方案对永济市职业中专学校产教融合基地建设项目资金使用情况展开合规性检查。

### 一、检查范围

永济市职业中专学校产教融合基地建设项目资金使用、财务管理等方面。

### 二、检查依据

1. 《中华人民共和国预算法》；
2. 《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；
3. 财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；
4. 《山西省财政厅关于印发政府专项债券项目资金绩效管理办法的通知》（晋财绩〔2021〕38号）；
5. 永济市财政局文件《永济市财政局 2023 年重点绩效评价实施方案》（永财绩〔2023〕3号）；
6. 永济市行政审批服务管理局（永审管资发〔2021〕2号）；
7. 永济市财政局关于下达财政资金的通知；
8. 其他相关的法律、法规规章、政策文件。

### 三、合规性检查情况

#### （一）资金拨付、支出情况

截至 2023 年 8 月 31 日，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目到位资金总额为 37223994.94 元，其中：专项债券资金 36000000.00 元，财政配套资金 700000.00 元，学校自有资金 523994.94 元。明细如下：

### 资金到位明细表

单位：元

年度	资金文号	资金	资金性质
2020 年		700000.00	财政配套资金
2021 年	永财预〔2021〕015 号	13000000.00	专项债券资金
2023 年	永教财字〔2023〕36 号	20000000.00	专项债券资金
2023 年	永财预〔2023〕015 号	3000000.00	专项债券资金
		523994.94	自有资金
合 计		37223994.94	

截至 2023 年 8 月 31 日，永济市职业中专学校产教融合基地建设项目共投入资金 37372068.60 元，实际支出资金 37223994.94 元，其中：财政配套资金支出 700000.00 元，专项债券资金支出 36000000.00 元，自有资金支出 523994.94 元；应付款项（工程款质保金）148073.66 元，明细如下：

### 资金支出明细表

单位：元

序号	资金用途	收款单位	支付金额	资金性质
1	建筑服务测绘费	永济市平安测绘有限公司	18000.00	财政应返还额度
2	建筑服务测绘费	永济市平安测绘有限公司	16185.00	专项债券
3	沉降观测技术服务费	运城市高宇测绘有限公司	14027.00	专项债券
4	城市基础设施配套费	永济市财政局待报解预算收入	302136.24	财政拨款资金
5	防雷检测费	山西鸿志诚防雷装置检测有限公司	16185.00	专项债券
6	风险评估费	永济市河东社会风险评估有限公司	5000.00	零余额账户

序号	资金用途	收款单位	支付金额	资金性质
7	工程检测费	太原市晋广瑞岩土工程勘察检测有限公司	38000.00	专项债券
8	工程款	嵘耀建设科技集团有限公司	35041103.00	专项债券
9	工程造价费	首辅工程设计有限公司	85100.00	专项债券
10	工程监理费	山西晋拱威建设工程有限公司	535800.00	专项债券
11	可研报告编制费	山西容大工程管理服务有限公司运城分公司	64100.00	零余额账户
12	人防建设费	永济市财政局待报解预算收入	13996.68	财政应返还额度
			147862.02	财政拨款资金
13	图纸设计费	中盛弘宇建设科技有限公司	419700.00	零余额账户
			120200.00	财政拨款资金
			159600.00	专项债券
14	项目变更图纸设计费	中盛弘宇建设科技有限公司	30000.00	专项债券
15	水土报告编制费	山西智敏企业管理咨询有限公司	20000.00	财政应返还额度
16	土地勘察费	山西省第八地质工程勘察院	113000.00	零余额账户
17	消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	2000.00	专项债券
18	消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	16100.00	专项债券
19	变更消防设计技术审查费	运城市建筑设计研究院	10900.00	专项债券
20	竣工财务决算审计	山西高盛新会计师事务所有限公司	35000.00	专项债券
	合 计		37223994.94	

## （二）财务管理

经过实地调查、相关情况反映如下：永济市职业中专学校有健全的财务管理制度和支付管理办法。

## （三）检查结论

永济市职业中专学校产教融合基地建设项目资金实行专款专用、未发现挤占、挪用、截留或套取现象。