

垣曲县人民政府办公室文件

垣政办发〔2022〕13号

垣曲县人民政府办公室 关于印发垣曲县 2022 年冬季清洁取暖 工作实施方案的通知

各乡（镇）人民政府，县直有关单位：

《垣曲县 2022 年冬季清洁取暖工作实施方案》已经县政府同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

垣曲县人民政府办公室

2022 年 5 月 18 日

（此件公开发布）

垣曲县 2022 年冬季清洁取暖工作实施方案

为深入贯彻落实国家、省、市有关打好污染防治攻坚战以及实现碳达峰碳中和目标的重要决策部署，持续改善我县空气质量，保障广大人民群众清洁温暖过冬。根据《运城市 2022 年冬季清洁取暖工作实施方案》（运政办发〔2022〕9 号）要求，结合我县实际，制定本实施方案。

一、总体要求

（一）指导思想

以习近平生态文明思想为指导，以保障人民群众采暖需求和改善大气环境质量为目标，深入贯彻习近平总书记关于推进北方地区冬季清洁取暖重要指示精神，持续推进“煤改电”等清洁取暖方式，努力构建绿色、节约、高效、协调的清洁供暖体系，为有效改善我县大气环境质量，全方位推动垣曲高质量发展做出贡献。

（二）基本原则

1. 坚持统筹推进，突出重点

县城建成区（禁煤区）、城乡结合部要继续巩固改造成果，查缺补漏、确保清零。农村地区要进一步扩大覆盖区域，确定改造的重点区域为国道沿线、人口居住集中的村（镇）。鼓励重点区域外居民自行改造，自行改造用户不享受设备补贴，年初确村确户名单内自改户可以享受煤改电电价政策和运行补贴，名单外自改户当年不能享受煤改电电价政策和运行补贴。

2. 坚持因地制宜，以供定改

立足我县资源禀赋、能源供应、基础设施等条件，根据供热能力、电网改造能力和气源保障情况，因地制宜选择改造路径，宜热则热、宜气则气、宜电则电，确保改造后农村居民用得起、用得好。

3. 坚持企业为主，政府推动

充分调动企业和用户的积极性，鼓励民营企业进入清洁取暖领域，强化企业在清洁取暖领域的主体地位。加强统筹协调，加大政策扶持和财政支持力度，构建科学高效的责任体系。

二、目标任务

2022 年 10 月 31 日前，全县完成冬季清洁取暖“煤改电”3000 户改造任务。

三、重点工作

（一）进一步扩大集中供热覆盖范围

具备条件的地方优先发展集中供热，鼓励集中供热工程向农村延伸。加快热电联产、其他热源项目及配套热网建设，进一步增加供热能力。对具备工业余热供热的工业企业，鼓励其采用余热余压利用等技术对外供暖，提高集中供热覆盖率。

（二）有序推进冬季清洁取暖“煤改电”工程

在热力管网覆盖不到的区域，选择适宜的“煤改电”取暖路线，积极推广空气源热泵、热风机等高能效比、低功率的采暖设备，禁止招标电锅炉、电暖器等低能效比的采暖设备，降低居民

用电成本。加快配套电网改造，做好“煤改电”计划任务和电网改造计划的衔接，确保电力供应安全可靠。

（三）建立完善清洁取暖稳定运行长效机制

进一步完善清洁取暖运行补贴政策，对全县“煤改电”“煤改气”用户发放运行补贴，降低居民清洁取暖运行成本，提高“煤改电”“煤改气”设备使用率。

四、补助标准

（一）改造补助

2022 年冬季清洁取暖“煤改电”改造项目按以下补助标准执行：

县城“煤改电”项目：市级财政一次性改造补助 2000 元/户，县级财政一次性改造补助 2000 元/户。

农村“煤改电”项目：市级财政一次性改造补助 2100 元/户，县级财政一次性改造补助 2500 元/户。

（二）运行补贴

“煤改电”：采暖用电每度电补贴 0.1 元，采暖季每户居民累计最高补贴 1040 元。

“煤改气”：采暖用气每方气补贴 1 元，采暖季每户居民累计最高补贴 1200 元。

五、实施步骤

2022 年全县冬季清洁取暖“煤改电”工作自即日起至 2022 年 11 月 15 日结束，分 4 个阶段进行：

（一）调研摸底、制定方案阶段（5月31日前）

涉及冬季清洁取暖“煤改电”目标任务的乡（镇）和县直有关单位，要深入实际进行调研摸底，确定改造范围和任务，制定科学可行的实施方案。

（二）招投标阶段（7月31日前）

县能源局要加快项目的立项和招投标工作，做到公开公正、阳光运行，确保采暖设备让政府放心、用户满意、免除老百姓的后顾之忧。

（三）工程建设、改造推进阶段（8月1日至10月31日）

各相关乡（镇）、县直有关单位要严格按照国家工程建设要求，办理相关许可审批手续，科学制定工程建设计划和方案，周密安排、合理调度、倒排工期，确保2022年10月31日前完成工程建设任务，并具备竣工验收条件。

（四）总结验收阶段（11月1日至11月15日）

改造任务完成后，各乡（镇）和县直有关单位要根据职责分工，及时组织相关人员进行“煤改电”的自验工作，并配合上级部门做好清洁取暖工程绩效评价和评估验收工作。

六、保障措施

（一）加强组织领导

垣曲县冬季清洁取暖工作领导小组负责统筹安排、协调管理全县冬季清洁取暖工作，县清洁取暖办牵头制定《垣曲县2022年冬季清洁取暖工作实施方案》和运行补贴办法，负责组织督导

检查、日常调度、任务分配和资金计划安排，确保目标任务按期完成。

1. 相关乡（镇）人民政府职责

各相关乡（镇）是冬季清洁取暖工程实施、安全保障和运行补贴发放的审核主体，要迅速成立工作领导小组，编制本辖区冬季清洁取暖工作实施方案，负责本辖区内的确村确户和改造任务的具体实施，严格审核把关设备补贴和运行补贴的发放，坚决杜绝重复享受套取国家补贴资金等现象。负责属地安全质量监管、工程施工安排，协调落实冬季清洁取暖相关工作，定期向县清洁取暖办汇报项目进展情况。负责冬季清洁取暖“煤改电”改造户的初步核查验收工作，督促采暖设备运行正常的已改造用户，彻底拆除燃煤炉具，彻底清空存煤，杜绝散煤复燃，确保改造效果达到验收标准。

2. 县直部门职责

县能源局负责全县冬季清洁取暖工作，督促相关乡（镇）、社区和国网垣曲县供电公司按照国家有关政策推进“煤改电”改造及用电安全工作，保障电力供给，配合上级部门做好全县“煤改电”工程评估验收工作，确保完成全县“煤改电”目标任务。

县财政局要按照《垣曲县 2022 年冬季清洁取暖工作实施方案》要求，统筹县级补贴资金，争取更多上级资金支持，按照资金分配方案及时拨付到位，监督资金合理使用，做好资金清算工作。

县应急管理局负责做好冬季清洁取暖“煤改电”工程突发事

故的应急处置和事故调查工作。

县供电公司要加强与县清洁取暖办的联系，将自行改造用户纳入电网改造范围，尽早制定年度电网改造实施方案，积极争取上级电网改造资金，制定电力供应应急预案，确保10月底前完成接电工作，保障“煤改电”电力安全稳定供应。

其它有关单位根据部门职能及工作分工抓好任务落实。

3. 相关企业职责

各相关企业负责全县“煤改电”工程建设运营，承担安装施工及运行过程中的安全责任，要创新经营模式，为用户提供多元化综合能源服务，不断提高产品服务质量，提升用户满意度，推动建立成熟、完善、可持续的清洁供暖市场。

（二）保障能源供应

一是做好供暖季电力保障，县供电公司要加大对电力设施的巡检频次，做好提前预警，及时抢修故障。二是加强清洁煤供应能力建设，做好清洁煤的供应保障工作。

（三）强化监督管理

冬季清洁取暖“煤改电”工作将纳入县政府年度目标责任考核，各相关乡（镇）、县直单位要按照实施方案要求，建立月报制度，指定专人负责，每月底前将当月工作推进情况、目标任务完成情况报送县清洁取暖办。采暖季期间，属地政府要加大巡查排查力度，杜绝出现“改而不用、燃煤复烧”现象。

（四）加强宣传推广

进一步加大宣传力度，通过媒体、悬挂横幅、宣传袋、宣传画等多种方式宣传清洁取暖政策，普及清洁取暖安全知识，展示清洁取暖成果，形成显著示范效应和良好舆论导向。

本文件由县能源局负责解读。

附件：垣曲县 2022 年冬季清洁取暖工作目标任务

附件

垣曲县 2022 年冬季清洁取暖“煤改电”目标任务

单位：户

单 位	煤改电		备 注
	重点区域内	自行改造	
长直乡	287	49	
王茅镇	449	0	
古城镇	413	24	
华峰乡	256	37	
英言镇	1006	100	
蒲掌乡	481	1	
新城镇、皋落乡、社区	108	77	
毛家湾镇	0	34	
合 计	3000	322	

备注：自行改造用户只纳入电网改造计划，不作为任务考核。

抄送：县委，县人大，县政协。

垣曲县人民政府办公室

2022年5月18日印发
